

項目	單位	工作項目	工作說明	預計完成時間	實際完成時間	備註
1	All	天花板因施工破損，未完成修復或歸位。	本公司派人處理	10/18	10/16	
2	All	另新增之電路及網路點，已與廠商協調於10/14（三）完成設置	本公司派人處理	10/15	10/15	
3	All	施工線路未妥善整理於線板或踢腳板中	本公司派人處理	10/14	10/14	
4	All	網路點之號碼標示與對照未完成	本公司將於施工完成後，統一製作標示及圖表	10/30		
5-1	二、三課	須更換較大型網路機櫃				請配合所有機櫃之理線架安裝，一次完成施工
5	All	之前曾討論本所原申請之台電電力可能不足之情形，是否可幫忙提出電力統計規劃申請書，以利後續新增電力申請之辦理	待所有新增電力點討論完全後，協助貴所提出電力需求申請	10/30		
6	一課	審查區新增鍵盤架	本公司願配合增設	10/14	10/14	
7	一課	原櫃台區之踢腳板未修復歸位	因機電廠商拆除後未收妥導致清潔人員誤為廢棄物而清除，待補	10/23		
8	一課	地板刮傷問題	確定地板刮傷，將派人處理	10/30		
9	一課	地籍資料庫鋁門因地板墊高而無法關閉	本公司已派人勘查，原施作時已經發現門框老舊已有掉落情形，非因地板墊高造成開/閉不易，且 PVC 地磚厚度僅 2mm 不易造成此項缺失。	10/15	10/16	
10	一課	地籍資料庫內窗戶窗簾（捲簾式）、隔熱紙未完成安裝	本公司願配合增設，以現場現況橫式百葉簾設計為主，更換地籍資料庫 2 檯、倉庫內 2 檯，隔熱紙工程部分並無此項工程。	10/21		
11	一課	進入審查、謄本工作區之活動門未完成設置	本公司願配合增設	10/21		

12	一課	地籍資料庫內有網路點不通	本公司派人處理	10/14	10/15	
13	一課	櫃台區最左方(靠飲水機處)多挖一個線路孔。	本公司派人處理	10/18		未處理
13-1	一課	請將觸控查詢機後方之本櫃加挖一個線路孔，以便裝置網路點				
14	二課	櫃台旁及倉庫內、檔案室尚有網路及電線點未完成設置(線路無固定於踢腳板上)	本公司派人處理	10/14	10/16	
15	二課	網路機櫃前後左右門均未安裝上	本公司派人處理	10/14	10/14	
16	二課	檔案室之網路點尚有問題	本公司派人處理	10/14	10/14	
17	三課	櫃檯下最右方之網路點應改為外網	本公司派人處理	10/15	10/16	
18	三課	後方印表機區每一位置均改成內外網各一點	本公司派人處理	10/15	10/16	印表機後方網路點之面板未完成
19	三課	人事室之網路點常有通訊不良情形發生	本公司派人處理	10/18	10/18	
20	機房	操作區之網路、電路未完成更新建置	本公司派人處理	10/18	10/20	網路點之面板未完成
21	機房	機房門禁及電動門未更新	本公司派人處理	10/18	10/16	
22	機房	機房電力盤未安置完成	本公司派人處理	10/18	10/18	
23	機房	因施工造成天花板破損部分，未完成修補更換	本公司派人處理	10/15	10/20	
24	機房	消防系統施工時程	本公司派人處理	10/23		
25	機房	環境監控系統施工時程	本公司派人處理	10/30		
26	機房	機房內 220V 電力插座及網路點	本公司派人處理	10/18	10/18	
27	機房	空調系統		10/21	10/21	
28	其他	各課網路及電路點不足，需新增的部份	本公司派人處理(待與廠商討論後統一處理)	10/30	10/15~10/16	

10/14 日會議後新增項目						
1	All	施工後線路清除	本公司派人處理	10/18		尚有部分未清除
2	一課	服務台傾斜	本公司派人處理	10/30		
3	二課	增加市電點	本公司派人處理(待與廠商討論後統一處理)	10/30		
4	三課	人事指紋系統無法使用	本公司派人處理(待防火牆設定完成後處理)	10/18	10/18	
5	All	電力及網路標示圖表	本公司將於施工完成後，統一製作標示及圖表	10/30		