辦公廳舍工程

98/09/25

一、 施工期間:

1、機房工程(第一階段):98/09/26(六)8:00~98/09/27(日)18:00

	I		9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8
施工範圍	工程名稱	工作項目	五	六	日	_	_	三	四	五	六	日		=	111	四
地政處機房、地 政處訓練教室、 安樂所機房	隔間工程	材料進貨														
	隔間工程	設備搬運								<u></u>						
	隔間工程	拆除隔間														
	隔間工程	立板封牆					L	L		<u> </u>						
	隔間工程	地板修補								L		<u> </u>				
	隔間工程	油漆修補								<u></u>						
	隔間工程	電動門安裝														
	隔間工程	門禁系統						<u> </u>		<u> </u>						
	隔間工程	清運廢棄物	<u> </u>		Ĺ	<u> </u>		ļ								
地政處、安樂 所、信義所	空調系統	配管線路					<u> </u>						<u> </u>			
	消防系統	進貨	<u> </u>			<u> </u>										ļ
	消防系統	配管線路	<u> </u>				<u> </u>									
	消防系統	設備安裝	<u> </u>		l							<u> </u>		<u> </u>		ļ
	不斷電系統	電力幹線施工					, ,									
	不斷電系統	座位端前置配線													4	
	網路工程	光纖幹線施工									:					
	網路工程	座位端前置配線		<u></u>										1		
	環控系統	配管線路						à					<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	

2、 登記課辦公廳舍工程:98/10/02(五)18:00~98/10/05(一)

二、 與廠商確認事項:

- 1、屏風顏色:24-23
- 2、各辦公廳室之網路、電力點數及位置已於9/15告知廠商。
- 3、地板顏色:F-8852
- 4、備料放置地點:主任室前方與女廁前方空地
- 5、9/26、9/27 與 10/02 下班後及 10/03、10/04、10/05 請安排停車場兩個停車位供廠商使用,以方便施工機具之搬運。
- 6、廠商於 9/23 提出「施工計畫書」報告(目前尚有部分問題修正中)

三、 問題討論:

- 1、五樓機房報廢設備及物品堆放地點?→5F
- 2、安排個人物品、雜物、暫不使用之設備...等小型物品暫時堆放之地點 3 FRE 協設室
- 3、公文、空白權狀、案件、資訊設備等物品之放置地點(需可上鎖)
- 4、電話線路之施工,請一課配合於10/05(一)下午進行。
- 5、請總務先清查一課多餘之櫃台是否可報廢?(若可報廢是否請廠商一併 清運或須找地點暫時收置)→ **請線務協助-課**清查,
- 6、相關電力不足部分,請總務與廠商積極連絡相關申辦事宜(約需一個 月),以免影響電力施工作業。
- 7、廢棄物(含紙箱等)堆放地點:1樓鐵門前方,並請廠商注意公共衛生

及安全問題,並由廠商負責於問一上班前清運完成>>事先與一樓值班 人員溝通。

8、進貨動線:

- (1) 電腦教室鐵櫃於 9/28(一)上班時間由後門(戶政)進貨>>請事先與戶政溝通
- (2) 一課施工備料於 10/02(五)上班時間由後門(戶政)進貨>> 請事先與戶政溝通

四、 配合事項:

- 1、爲配合機房施工及資料庫備援,地政系統於 98/09/26(六)08:00~98/09/27 (日)暫停使用,並連絡地政處事先於電子閘門公告暫停服務事宜。
- 2、辦公室 24 小時施工:夜間 (20:00~隔天 8:00) 由蕭川田先生負責値班, 另白天時間由一課黃課長、瑛樺課員與總務輪流値班
- 3、將個人桌椅、鐵櫃、設備..等貼上可辨識名條、以方便物品歸位
- 4、請一課將留置辦公室中之桌椅、高低鐵櫃…等物品列一數量表,並於 施工前後與廠商確認數量無誤。
- 5、請一課將屏風及地板顏色編號,與廠商於施工前作書面確認。
- 6、請一課於施工前,將需「移動」、「不需搬動」及「丟棄」之設備物品 貼上辨識紙張,以方便廠商施作。
- 7、施工前一日(10/02)18:30前,請同仁將私人物品、及暫不需使用之資 訊設備搬至事先規畫之地點暫時置放。
- 8、施工前一日(10/02)下班後,請同仁將所需使用之電腦設備搬至4樓會議室,並完成系統測試正常。
- 9、98/10/05 完工後,請一課同仁配合將相關物品、設備歸位,
- 10、98/10/05 完工後,請所有同仁完成系統測試正常。
- 11、施工人員會配戴簡易名牌,若晚間需進出大樓時,請蕭川田負責樓下大門進出相關事項。
- 12、請總務於09/25(五)下班前,將5樓儲藏室及地下室停車場鑰匙鑰匙交莉娟,以方便廠商進貨及堆置報廢設備。